

Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą teikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitų apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą pateikimo forma)

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ATASKAITA APIE APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PRIEMONIŲ VYKDYMĄ**

1. Ataskaitinis laikotarpis: 2020-2022 m.

(įrašyti metus arba laikotarpį, pvz., 2015 m. arba 2015–2017 m.)

2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

Eil. Nr.	Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės	Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas)		Priemonės vykdymo eiga (įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies)	Pastabos (priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti)
		pradžia	pabaiga		
1.	Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas	2020	2022	Įgyvendinta iš dalies	Aplinkos oro monitoringo vykdymo paslaugų sutartis sudaryta 2022 m. pabaigoje. Dėl duomenų trūkumo neparengta 2022 m. aplinkos oro monitoringo metinė ataskaita.
2.	Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 programos parengimas	2021	2021	Įgyvendinta	
3.	Visuomenės ekologinis švietimas	2020	2022	Įgyvendinta	
4.	Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas	2020	2022	Įgyvendinta	
5.	Sajūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas	2020	2020	Įgyvendinta	
6.	Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr.,	2020	2022	Įgyvendinta iš dalies	Atlikta 95 proc. rangos darbų.

	Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus				
7.	Projekto „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ įgyvendinimas	2020	2021	Įgyvendinta	
8.	Ažuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus	2020	2021	Įgyvendinta	
9.	Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	2020	2022	Įgyvendinta iš dalies	I etape atlikta 100 proc. rangos darbų. II etape atlikta 23 proc. rangos darbų.
10.	Melnragės parko rytinės dalies įrengimas	2021	2022	Įgyvendinta iš dalies	2022-12-29 įvykdytas projektinių pasiūlymų viešinimas. Projektas bus koreguojamas pagal naujai gautas pastabas.
11.	Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	2020	2020	Įgyvendinta	
12.	Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g., Pilies g., Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą (buvęs pavadinimas Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas)	2020	2022	Įgyvendinta iš dalies	Visos projektavimo paslaugos įvykdytos. Atlikta 12 proc. rangos darbų.
13.	Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr.	2022	2022	Įgyvendinta iš dalies	Parengtas techninis projektas.

	ir Sausio 15-osios sankryžos				
14.	Miško parko įrengimas Smiltynėje (Iki 2022-11-22 Projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje)	2021	2022	Įgyvendinta iš dalies	Projektas rengiamas, sprendiniai derinami su Kuršių nerijos nacionaliniu parku, Jūrų muziejumi ir Miškų urėdija. Atlikti sutartyje numatyti tyrimai.
15.	Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Giruliuose (Stoties g., Turistų g., Šlaito g.)	2022	2022	Įgyvendinta iš dalies	Rengiamas techninis projektas.
16.	Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas Prano Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g.	2022	2022	Įgyvendinta iš dalies	Rengiamas techninis projektas.
17.	Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas H. Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku	2022	2022	Neįgyvendinta	Paskelbtas pirkimas neįvyko. Organizuojamas pakartotinis paslaugų pirkimas.
18.	Želdynų projektavimas	2021	2022	Įgyvendinta iš dalies	Projektus numatyta baigti 2023 m.
19.	Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas	2020	2021	Įgyvendinta	
20.	Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse	2020	nuolat	Įgyvendinama	
21.	Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimas ir plėtra	2020	nuolat	Įgyvendinama	
22.	Ikimokyklinio ugdymo mokyklų pastatų modernizavimas ir plėtra	2020	nuolat	Įgyvendinama	
23.	Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų	2020	2022	Įgyvendinta	

	rekonstravimas				
24.	Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimas	2020	nuolat	Įgyvendinama	
25.	Gatvių tiesimas ir rekonstravimas	2020	nuolat	Įgyvendinama	
26.	Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose	2020	nuolat	Įgyvendinama	
27.	Viešojo transporto parko atnaujinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas	2020	2022	Įgyvendinta iš dalies	Planas patvirtintas. Įgyvendinama.
28.	Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)	2020	2021	Įgyvendinta	
29.	Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA	2020	2022	Įgyvendinta	
30.	Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra	2020	nuolat	Įgyvendinama	
31.	URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimas	2020	2022	Įgyvendinta	Projektas vykdomas pagal planą. Projekto vykdymo fazė baigta. Vyksta stebėjimo fazė.
32.	Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje, SUMP-PLUS	2020	2022	Įgyvendinta	
33.	Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: parengto projekto šviesoforų montavimo darbai	2021	2022	Įgyvendinta	
34.	Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: apšvietimo ir kietųjų dangų atkūrimo	2021	2022	Įgyvendinta iš dalies	Atlikta 86 proc. rangos darbų.

	ir įrengimo darbai				
35.	Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos	2021	2022	Įgyvendinta	Įdiegta. Garantinis aptarnavimas.
36.	Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas	2020	2022	Įgyvendinta	
37.	Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąją erdvę, pritaikyta gyventojams bei smulkiąjam ir vidutiniam verslui	2020	2022	Įgyvendinta	
38.	Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	2020	2022	Įgyvendinta	
39.	Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas	2020	2021	Įgyvendinta	
40.	I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas	2020	2020	Įgyvendinta	
41.	Klaipėdos miesto Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymas	2021	2022	Įgyvendinta iš dalies	Atlikta 75 proc. rangos darbų.
42.	Skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas	2021	2022	Įgyvendinta iš dalies	Atlikta 30 proc. rangos darbų.
43.	Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka	2020	nuolat	Įgyvendinama	

Detalesnė informacija apie priemones pateikiama čia:

1. <https://www.klaipeda.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/2020-m.-ataskaita/8552/>

2. <https://www.klaipeda.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/2021-m.-ataskaita/9738/>
3. <https://www.klaipeda.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/2022-m.-ataskaita/11344/>

3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kieki

Gatvių slidumą mažinančios medžiagos	Sunaudotas kiekis*, t	Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus)
1. Smėlio ir druskos mišinys	1143	Barstymas smėlio druskos mišiniu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. balandžio 9 d. ir nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
	1335	Barstymas smėlio druskos mišiniu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 9 d. ir nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
	1400	Barstymas smėlio druskos mišiniu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 9 d. ir nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
2. Druska (druskos tirpalas)	1008	Laistymas druskos tirpalu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. balandžio 9 d. ir nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
	1105	Laistymas druskos tirpalu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 9 d. ir nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
	1170	Laistymas druskos tirpalu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 9 d. ir nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
3. Granito skalda		
4. Kitos medžiagos:		
4.1.		
4.2.		

*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves.

4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų

Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos	Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data)	Surinkt as kiekis, t	Pastabos
Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu	2020-03-01 – 2020-04-30	358	
	2021-03-01 – 2021-04-30	496	
	2022-03-01 – 2022-04-30	585	

5. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD_{10} ir kitų teršalų koncentracijai aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei):

- Atsižvelgiant į sezoniskumą ir meteorologines sąlygas vykdomas nuolatinis (kartą į savaitę) gatvių šlavimas pagal nustatytą grafiką. Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas vykdomas gatvių laistymas dulkėtumą mažinančiu tirpalu;
- Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planas 2020–2023 m.;
- Aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programos ir priemonių planas;
- Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2023 metų žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių planas;
- Pradėtas rengti Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas.

Ataskaitos rengėjas Aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Jokymaitis
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Ataskaitos parengimo data: 2023 m. gegužės 31 d.
